

NOVA5 arkitekter as Æbeløgade4, 2.sal DK 2100 København Ø www.nova5.dk
Side 1

ID		Opgavet	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Fo op
88			udsendelse af svar på entreprenører der er prækvalificeret	1 dag	ti 17-08-21	ti 17-08-21	
89			DK sommerferie	23 dage	to 01-07-21	ma 02-08-21	
90			Tilbudsperiode (30 kalender dage)	23 dage	on 18-08-21	fr 17-09-21	88
91			Licitation	0 dage	fr 17-09-21	fr 17-09-21	
92			Behandling af licitation	5 dage	fr 17-09-21	to 23-09-21	
93			Indstilling til KAB	1 dag	to 23-09-21	to 23-09-21	
94			Hovedentreprenør Valg	1 dag	fr 24-09-21	fr 24-09-21	
95			Stand still 10 dage	7 dage	fr 24-09-21	ma 04-10-21	
96			Kontrakt ingåelse med Hovedentreprenøren	19 dage	ma 04-10-21	to 28-10-21	
97			Kontraktforhandling	15 dage	ma 04-10-21	fr 22-10-21	
98			Kontrakt indgåelse	5 dage	fr 22-10-21	to 28-10-21	
99			Skema B	87 dage	fr 24-09-21	ma 24-01-22	
100			Udarbejdelse af materiale til Skema B	20 dage	fr 24-09-21	to 21-10-21	
101			Afdelingsmøde - godkendelse skema B	1 dag	to 21-10-21	to 21-10-21	
102			Indsendelse af skema B	0 dage	fr 22-10-21	fr 22-10-21	
103			LBF/Økonmi møde KBH kommune - godkendelse skema B (tidsperiode ukendt)	67 dage	fr 22-10-21	ma 24-01-22	
104			Udførelse	341 dage	ti 01-03-22	ti 20-06-23	
105				0 dage			

2021

2022

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mar

apr

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

jan

DK sommerferie

17-09

22-10